



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO

<p>N. 11 del 01/02/2023</p>
--

OGGETTO : Lavori di efficientamento energetico centrale termica a servizio locali commerciali e sostituzione infissi e porte locali riscaldati edificio polivalente - Via Carli 148" - Decreto Ministero dell'Interno del 30/01/2020 Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024 - Decreto Ministero dell'Interno del 11/11/2020 di assegnazione contributi aggiuntivi per l'anno 2021 - Lavoro B: "Efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi e porte esterne dei locali riscaldati immobile sito in via Carli 148". Codice CUP B19J21006570001. Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTI i decreti Ministero degli Interni del 14 e 30 gennaio 2020 recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

DATO ATTO che sulla base del suddetto decreto del Ministero degli Interni del 30 gennaio 2020 si è disposta l'assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al 2024 nella misura di € 50.000,00

PRESO ATTO che con Decreto Ministero dell'Interno 11/11/2020 il contributo per l'annualità 2021 è stato incrementato ad € 100.000,00;

RILEVATO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021 n.121 l'inizio dei lavori è stato posticipato al 15 ottobre 2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare parte del contributo per effettuare lavori di sostituzione degli infissi e porte locali riscaldati nell'edificio comunale polivalente in via Carlo Carli 148, realizzando di fatto degli interventi di efficientamento energetico;

CONSIDERATO che, relativamente agli interventi aventi titolo "Interventi di efficientamento energetico immobile comunale – edificio polivalente di Via Carlo Carli 148" identificato dal Codice CUP "B19J21003990001" l'Ing. Massimo BIROGLIO, dipendente di questo Ente con carica di Responsabilità Gestionale dell'Area Tecnica Manutentiva, è il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTA la determinazione n. 69 del 12/07/2021 con la quale sono stati altresì affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, attività accessorie di rilievo dell'immobile esistente, direzione lavori ed emissione certificato di regolare esecuzione all'Ing. Alessandro Revelli, con studio in Avigliana, via Matteotti n°30 (TO) P.IVA 08515060013 per un importo complessivo di € 6.480,17 oltre IVA e oneri previdenziali di € 1.741,87;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto che prevede un quadro economico di

importo complessivamente pari ad € 75.000,00 di cui € 50.813,63 per l'esecuzione dei lavori, come meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 46.776,89
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.036,74
A	Importo lavori totale		€ 50.813,63
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 24.186,37
	Di cui:		
B1	IVA (22% di A)		€ 11.179,00
B2	Spese tecniche professionali, progettazione definitiva-esecutiva incluse attività accessorie di rilievo dell'immobile esistente, direzione lavori emissione certificato di regolare esecuzione		€ 6.480,17
B3	Inarcassa 4% e IVA 22 % su spese tecniche		€ 1.741,87
B4	Imprevisti		€ 4.303,47
B5	Incentivo RUP		€ 416,01
B6	Arrotondamenti		€ 65,85
C	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 75.000,00

Dato atto che il costo complessivo dell'opera pari ad € 75.000,00 è finanziata per € 50.000,00 con i fondi messi a disposizione dal decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 ed in parte per € 25.000,00 mediante l'utilizzo del contributo assegnato con Decreto Ministero dell'Interno del 30/01/2020 Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche: Anni 2021-2024 – annualità 2021 e con copertura finanziaria sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – esercizio finanziario anno 2022 per € 25.000,00 sul codice 01.05.2 - cap. 3609 avente ad oggetto “Spese per efficientamento energetico DM 14/01/2020 art 1 C 29-37 L 160/2019” per € 50.000,00 e sul codice 01.05.2 - cap. 3609.2 avente ad oggetto “Spese per efficientamento energetico DM 11/11/2020;

LAVORI APPALTO

Considerato che sono stati acquisiti il codice CUP identificante il progetto B19J21006570001 ed il codice CIG 889724707F identificante la procedura di affidamento dei lavori;

Considerato che con determinazione n. 90 del 22/09/2021 i lavori denominati “Lavoro B “Efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi e porte esterne dei locali riscaldati immobile sito in via Carli 148”” Codice CUP B19J21006570001, sono stati affidati alla ditta Giai Serramenti Falegnameria di Giai Giulio con sede in via dell'Artigianato n.4 a Susa (TO) P. IVA: 06818980010 con importo di aggiudicazione pari ad € 50.345,86 oltre IVA 22% e così pari ad € 61.421,95 a fronte di un ribasso offerto pari al 1%;

Preso atto che con la medesima determinazione è stata destinata l'economia di gara per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi di efficientamento energetico sul medesimo immobile per un importo pari ad € 570,68 IVA competente inclusa;

Considerato che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in data 27/09/2021 il contratto di appalto è stato sottoscritto in forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante lettera negozionale;

Preso atto che in data 28/09/2021 i lavori sono stati formalmente consegnati dall'Ing. Alessandro Revelli quale Direttore dei lavori incaricato

Considerato che in data 18/03/2022 dall'Ing. Alessandro Revelli Direttore dei lavori incaricato ha certificato l'ultimazione dei lavori;

Considerato che con determinazione n. 42 del 19/05/2022 sono stati approvati gli atti contabili e amministrativi relativi allo stato finale dei avanzamento lavori a tutto il 18/03/2022 predisposti dal direttore dei lavori Ing. Alessandro Revelli dal quale si evince un credito complessivo lordo a favore della ditta Giaì Serramenti Falegnameria di Giaì Giulio con sede in via dell'Artigianato n.4 a Susa (TO) P. IVA: 06818980010 pari ad € 50.345,86 oltre IVA 22%

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18/03/2022 predisposto dal direttore dei lavori Ing. Alessandro Revelli nel quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto con esito positivo e si propone il pagamento all'impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto l'importo netto pari ad € 50.345,86 oltre IVA 22% e così pari ad € 61.421,95 disponendo la liquidazione della rata di saldo;

Preso atto che con il 1° certificato di pagamento emesso in data 18/05/2022, redatto dal Responsabile del procedimento, Ing. Massimo BIROGLIO, si è disposto, a seguito dell'emissione di regolare fattura, di liquidare a favore dell'importo di € 50.345,86 oltre oneri fiscali.

Dato atto che il quadro delle spese a consuntivo della realizzazione delle opere risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A	Importo complessivo del lavoro in appalto		€ 50.345,86
B	Somme a disposizione utilizzate		€ 19.298,13
	Di cui:		
B1	IVA (22% di A)		€ 11.076,09
B2	Spese tecniche professionali, progettazione definitiva-esecutiva incluse attività accessorie di rilievo dell'immobile esistente, direzione lavori emissione certificato di regolare esecuzione		€ 6.480,17
B3	Inarcassa (4% di B2)		€ 259,21
B4	IVA 22 % su spese tecniche (22% di B2+B3)		€ 1.482,66
B5	Incentivo funzioni tecniche		398,38
C	TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO (A+B)		€ 70.042,37
D	ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI		€ 4.957,63

e che pertanto a seguito della realizzazione di tutti gli interventi è stata conseguita un'economia pari ad € 4.957,63 su un importo complessivo di € 75.000,00 la cui copertura era data per € 50.000,00 con i fondi messi a disposizione dal decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 ed in parte per € 25.000,00 mediante l'utilizzo del contributo assegnato con Decreto Ministero dell'Interno del 30/01/2020 Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche: Anni 2021-2024 – annualità 2021 e con copertura finanziaria sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – esercizio finanziario anno 2022 per € 25.000,00 sul codice 01.05.2 - cap. 3609 avente ad oggetto “Spese per efficientamento energetico DM 14/01/2020 art 1 C 29-37 L 160/2019” per € 50.000,00 e sul codice 01.05.2 - cap. 3609.2 avente ad oggetto “Spese per efficientamento energetico DM 11/11/2020;

Accertata l'economia di € 4.957,63 sul Bilancio finanziario pluriennale di previsione 2022-2024 – gestione competenza anno 2021 al capitolo n. 3609 codice 01.05.2 avente denominazione “*SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 14/01/2020 ART. 1 C. 29-37 L. 160/2019*” per minor spese sostenute di cui € 4.957,63 conseguenti a minori spese a valere sul contributo assegnato dal Ministero dell'Interno 30/01/2020 Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche: Anni 2021-2024 – annualità 2021;

Vista inoltre la seguente tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa relativi agli importi a consuntivo:

TABELLA DI SPECIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SPESA		
Voci di spesa	Importo Consuntivo [€]	Estremi atti amministrativi
LAVORI Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto e comprensivo IVA	€ 61.421,95	– Provvedimento liquidazione n. 71/2022 liquidazione SF
SPESE TECNICHE INTERVENTO PRINCIPALE Imponibile comprensivo degli oneri previdenziali e IVA	€ 3.643,25 € 4.578,79 = € 8.222,04	– Provvedimento liquidazione n. 135/2021 Liquidazione spese tecniche progettazione Ing. Alessandro Revelli - Provvedimento liquidazione n. 76/2022 Liquidazione spese tecniche per Direzione lavori Ing. Alessandro Revelli
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 398,38	– Determinazione 71 del 01.07.2022
TOTALE SPESE SOSTENUTE	€ 70.042,37	

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi costituenti il progetto denominato “Lavoro B “Efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi e porte esterne dei locali riscaldati immobile sito in via Carli 148”” Codice CUP B19J21006570001 nelle risultanze del quadro economico comparativo a consuntivo della realizzazione e della tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa di cui alla premessa che qui vengono integralmente richiamati attestando che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 70.042,37;
- 2) di attestare che, rispetto alla previsione progettuale di spesa pari ad € 75.000,00 la cui copertura economica era assicurata per € 50.000,00 con i fondi messi a disposizione dal decreto del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 ed in parte per € 25.000,00 mediante l’utilizzo del contributo assegnato con Decreto Ministero dell’Interno del 30/01/2020 Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche: Anni 2021-2024 – annualità 2021, la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 70.042,37. E’ stata pertanto conseguita un’economia di spesa pari ad € 4.957,63 a valere sul contributo assegnato dal Ministero dell’Interno 30/01/2020 Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche: Anni 2021-2024 – annualità 2021;
- 3) di provvedere a trasmettere al Ministero dell’interno, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ing. Alessandro Revelli riferito all’intervento, unitamente a questa determinazione di rendicontazione delle spese sostenute;
- 4) di rilevare l’economia conseguita sui fondi assegnati con Decreto del Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero Interno del 14/01/2010 pari ad € 4.957,63 è accertata sul Bilancio finanziario di previsione 2021-2023 – gestione competenza anno 2021 codice 01.05.2 - al capitolo 3609 avente denominazione “spese per efficientamento energetico D.M. 14/01/2020 art. 1 c. 29-37 l. 160/2019” per minor spese sostenute, sarà destinata per ulteriori investimenti qualora effettivamente concessa a seguito della rendicontazione delle spese sostenute;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Massimo BIROGLIO

(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013)

SERVIZIO FINANZIARIO

- ☐ *La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- ☒ *Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile;*
- ☐ *Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;*
- ☐ *Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/codici sopra descritti;*
- ☐ *Si attesta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.*

San Giorio di Susa, 01/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NOVELLI Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/02/2023 al 16/02/2023

N. _____ Registro Pubblicazione

San Giorio di Susa, 02/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO CORSINI

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DR. ALBERTO CORSINI