



## **COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ**

*Città metropolitana di Torino*

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO**

<p><b>N. 28</b> <b>del</b> <b>28/03/2023</b></p>
--

**OGGETTO : Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022. Assegnazione anno 2022 contributo per messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche**

**Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola In fanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n 8**

**Codice CUP: B17G22000150001 - Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA**

VISTO l'art.30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/01/2022 di assegnazione per l'anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO che il contributo ammonta ad € 84.168,33 e che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 16 maggio 2022;

DATO ATTO che l'art. 33 del DL n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 ha prorogato di quattro mesi il termine dell'inizio lavori relativamente all'anno 2022;

DATO ATTO che con tale contributo sono stati attivati nella prima fase due interventi all'interno della scuola d'infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8 e più specificatamente:

- 1) Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n 8 Codice CUP: B17G22000150001 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 56.036,64;
- 2) Lavoro B: Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan 8 mediante sostituzione serramenti vetusti CUP: B14D22000320001 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11/05/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 20.496,62;

CONSIDERATO che pertanto rispetto all'ammontare complessivo del contributo assegnato di € 84.168,33 residuava l'importo di € 7.635,07 disponibile per la progettazione ed esecuzione di ulteriori interventi compatibili con le finalità del contributo e che pertanto con tali risorse a cui sono stati aggiunti fondi del bilancio comunale è stato realizzato un ulteriore lavoro identificato nel seguente modo:

- 3) Lavoro C: Lavori di messa in sicurezza intersezione viaria tra strada del cimitero e strada Altagna Codice CUP: B15F22001270005 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/09/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 11.500,00;

CONSIDERATO che con la determinazione n. 37 del 11/05/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di revisione progettuale e direzione lavori e coordinamento sicurezza ed attività correlate all'ing Elena Monteleone con studio in Via Bertassi n 3 a Sant'Ambrogio di Torino (TO) P.IVA 10762950011 - C.F. MNT LNE 85A50 L013B, all'Arch. Cristina Combetto con studio in Piazza del Moro n. 2 a Bussoleno (TO) P.IVA 11238190018 - C.F. CMBCST86B45L013I, ed all'Ing. Corrado BRUNO della BRN'S Società d'ingegneria srl con sede in via Carlo Trattenero n° 11/A a Bussoleno P. IVA 12602850013 C.F. BRN CRD 65C27 L219C

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto che prevede un quadro economico - sotto riportato - di importo complessivamente pari ad € 56.036,64 di cui € 38.886,62 per l'esecuzione dei lavori:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>Importo lavori complessivo</b>		<b>€ 38.886,62</b>
A1	di cui lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 35.077,36
A2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.809,26
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 17.150,02</b>
	di cui:		
B1	IVA (22% di A)		€ 8.555,06
B2	Spese tecniche professionali, progettazione direzione lavori contabilità, certificato di regolare esecuzione etc		€ 3.950,00
B3	Inarcassa (4%)		€ 158,00
B4	IVA (22%) su parte spese tecniche		€ 343,20
B5	Imprevisti		€ 3.888,66
B6	art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.		€ 255,10
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 56.036,64</b>

DATO ATTO che l'opera è finanziata per € 56.036,64 con utilizzo parziale dei fondi messi a disposizione mediante assegnazione di contributo ai Comuni ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30/04/2019, n. 34 e successivo D.M.I. del 18/01/2022;

CONSIDERATO che relativamente al codice CUP identificante il progetto B17G22000150001 è stato acquisito il Codice CIG: 92305380EE identificante la procedura di affidamento dei lavori

CONSIDERATO che con determinazione n. 39 del 13/05/2022 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta Alotto Francesco e Marco F.lli snc con sede in Condove (TO) via Roma n.7 P.IVA 07294180018 a fronte del ribasso offerto pari al 1,01% da applicare all'importo lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il che comporta un importo di aggiudicazione pari € 38.532,34 oltre IVA 22% e così pari ad € 47.009,45;

PRESO ATTO che in data 27/07/2022 è stato sottoscritto tra il Comune di San Giorio di Susa e la ditta Alotto Francesco e Marco F.lli snc con sede in Condove (TO) via Roma n.7 P.IVA 07294180018 apposita scrittura privata contrattuale;

PRESO ATTO che in data 08/09/2022 è stata effettuata dal Direttore dei lavori la consegna degli stessi con apposito verbale;

DATO ATTO che n data 29/09/2022 i lavori sono stati sospesi e sono ripresi in data 05/10/2022

PRESO ATTO che con determinazione n. 125 del 25/11/2022 e determinazione n. 10 del 31/01/2023 i lavori sono stati oggetto di proroga dei termini contrattuali sino al 15/03/2023;

VISTA la determinazione n. 133 del 20/12/2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14/12/2022 predisposti dal direttore dei lavori Arch. Cristina Combetto con studio in Piazza del Moro n. 2 a Bussoleno (TO) composti da libretto delle misure, stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14/12/2022, registro di contabilità n. 1 dalla cui lettura si evince un credito complessivo a favore della ditta Alotto Francesco e Marco F.Ili snc pari ad € 9.861,67 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che a seguito emissione certificato di pagamento n. 1 in data 21/12/2022 si è disposto di procedere con separato atto alla liquidazione del credito maturato pari al SAL n. 1 a tutto il 14/12/2022 al netto delle ritenute di legge pari allo 0,50%;

PRESO ATTO che con provvedimento di liquidazione n. 14/2023 è stato liquidato l'acconto dei lavori eseguiti pari al SAL n 1 a tutto il 14/12/2022 con riferimento alla fattura 7/001 del 02/02/2023 alla società esecutrice Alotto Francesco e Marco F.Ili snc con sede in Condove (TO) via Roma n.7 P.IVA 07294180018 per un importo di € 9.819,98 oltre IVA 22% e così pari ad € 11.980,38;

DATO atto che in data 09/03/2023 il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori

VISTA la determinazione n. 26 del 21/03/2023 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 09/03/2023 pari al finale predisposti dal direttore dei lavori Arch. Cristina Combetto con studio in Piazza del Moro n. 2 a Bussoleno (TO) composti da SAL n. 2 a tutto il 09/03/2023 pari al finale, libretto delle misure n. 2, registro di contabilità, dai quali si evince un credito complessivo a favore della società appaltatrice Alotto Francesco e Marco F.Ili snc con sede in Condove (TO) via Roma n.7 P.IVA 07294180018 pari ad € 38.532,34 oltre IVA 22%. A tale valore occorre detrarre il primo acconto liquidato con il certificato di pagamento n. 1 in data 21/12/2022 pari ad € 9.819,98 oltre IVA 22% ottenendo in tal modo il credito effettivo liquidabile a saldo all'impresa affidataria che risulta essere pari ad € 28.712,36 oltre IVA 22% e così pari a complessivi € 35.029,07;

VISTA la determinazione n. 26 del 21/03/2023 con la quale si è preso atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso in data 15/03/2023 predisposto dal direttore dei lavori Arch. Cristina Combetto nel quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto con esito positivo e si propone il pagamento all'impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto l'importo netto pari ad € 28.712,36 oltre IVA 22% e così pari ad € 35.029,07 disponendo la liquidazione della rata di saldo;

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione n. 26 del 21/03/2023 è stato disposto, a seguito dell'emissione di regolare fattura, di liquidare a favore della società appaltatrice Alotto Francesco e Marco F.Ili snc con sede in Condove (TO) via Roma n.7 P.IVA 07294180018 l'importo a saldo di ogni spettanza pari ad 28.712,36 oltre IVA 22% e così pari ad € 35.029,07;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 51/2023 sono state liquidate le spese tecniche di revisione progettuale e di direzione lavori con riferimento alla fattura

2PA del 27.03.2023 all'arch. Cristina Combetto per un importo di € 1.200,00 oltre CNPAIA al 4% ovvero pari a complessivi € 1.248,00 IVA esente;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 52/2023 sono state liquidate le spese tecniche di revisione progettuale e di coordinamento sicurezza in fase esecutiva con riferimento alla fattura 4/PA del 27.03.2023 all'ing. Elena Monteleone per un importo di € 1.250,00 oltre CNPAIA al 4%, ed € 2,00 per bollo su fattura ovvero per complessivi € 1.302,08 IVA esente;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 53/2023 sono state liquidate le spese tecniche di revisione progettuale e di direzione lavori opere a valenza strutturale a con riferimento alla fattura 8/001 del 24.03.2023 all'ing. Corrado Bruno della BRN'S società ingegneria Srl per un importo di € 1.500,00 oltre CNPAIA al 4%, ed IVA nella misura di legge ovvero per complessivi € 1.903,20;

PRESO ATTO che con provvedimento di liquidazione n. 50/2023 è stato liquidato il saldo dei lavori eseguiti a tutto il 09/03/2023 con riferimento alla fattura 15/001 del 25/03/2023 alla società esecutrice Alotto Francesco e Marco F.lli snc con sede in Condove (TO) via Roma n.7 P.IVA 07294180018 per un importo di € 28.712,35 oltre IVA 22% e così pari ad € 35.029,07;

DATO ATTO che il quadro delle spese a consuntivo della realizzazione delle opere risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ULTIMAZIONE LAVORI			
<b>A</b>	<b>Importo complessivo del lavoro in appalto</b>		<b>€ 38.532,33</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione utilizzate</b>		<b>€ 12.928,32</b>
	Di cui:		
B1	IVA (22% di A)		€ 8.477,12
B2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori coordinamento sicurezza		€ 3.950,00
B3	Oneri previdenziali nella misura del 4%		€ 158,00
B4	IVA su parte spese tecniche		€ 343,20
<b>C</b>	<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>€ 51.460,65</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI</b>		<b>€ 4.575,99</b>

e che pertanto a seguito della realizzazione dei lavori è stata conseguita un'economia pari ad € 4.575,99

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18/01/2022 stabilisce che i risparmi conseguiti sono vincolati sino alla regolare esecuzione dell'opera e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

CONSIDERATO che non sono state utilizzate le economie di ribasso ed i risparmi per cui il quadro economico di rendicontazione risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI RENDICONTAZIONE			
<b>A</b>	<b>Importo complessivo del lavoro in appalto</b>		<b>€ 38.532,33</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione utilizzate</b>		<b>€ 12.928,32</b>
	Di cui:		
B1	IVA (22% di A)		€ 8.477,12
B2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori coordinamento sicurezza		€ 3.950,00
B3	Oneri previdenziali nella misura del 4%		€ 158,00
B4	IVA su parte spese tecniche in misura del 22%		€ 343,20
<b>C</b>	<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>€ 51.460,65</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI</b>		<b>€ 4.575,99</b>

VISTA inoltre la seguente tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa relativi agli importi a consuntivo:

TABELLA DI SPECIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SPESA		
Voci di spesa	Importo Consuntivo [€]	Estremi atti amministrativi
LAVORI Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto e comprensivo IVA	€ 11.980,38 + € 35.029,07 = <b>€ 47.009,45</b>	– Provvedimento liquidazione n. 14/2023 liquidazione acconto lavori SAL n 1 a tutto il 14/12/2022. Fattura Alotto F.Ili.Snc n. 7/001 del 02/02/2023 – Provvedimento liquidazione n. 50/2023 liquidazione saldo lavori dopo certificato di regolare esecuzione. Fattura Alotto F.Ili.Snc n.15/001 del 25/03/2023
SERVIZI TECNICI di progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza (oneri previdenziali ed IVA inclusi)	€ 1.248,00 + € 1.300,00 + € 1.903,20 = <b>€ 4.451,20</b>	– Provvedimento di liquidazione n. 51/2023 liquidazione spese tecniche progettazione e direzione lavori pari ad € 1.248,00. Fattura 2PA del 27.03.2023 arch. Cristina Combetto – Provvedimento di liquidazione n. 52/2023 liquidazione spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza pari ad € 1.300,00. Fattura 4/PA del 27.03.2023 ing. Elena Monteleone. Il costo del bollo è stato coperto con fondi del bilancio comunale – Provvedimento di liquidazione n. 53/2023 liquidazione spese tecniche progettazione e direzione lavori opere strutturali pari ad € 1.903,20. Fattura 8/001 del 24.03.2023 BRN'S società di ingegneria Srl
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE</b>	<b>€ 51.460,65</b>	
<b>TOTALE ECONOMIE DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI</b>	<b>€ 4.575,99</b>	

TUTTO ciò premesso,

## **DETERMINA**

- 1) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi costituenti il progetto per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al contributo ricevuto con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022: Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n 8 Codice CUP: B17G22000150001 nelle risultanze del quadro economico di rendicontazione al termine della realizzazione delle opere e della tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa di cui alla premessa che qui vengono integralmente richiamati attestando che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 51.460,65;
- 2) di attestare che, rispetto alla previsione progettuale di spesa pari ad € 56.036,64 la cui copertura economica era assicurata per intero con l'utilizzo parziale dei fondi messi a disposizione dal Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, la spesa complessiva sostenuta per l'esecuzione degli interventi denominati: Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n 8 Codice CUP: B17G22000150001 ammonta ad € 51.460,65. I fondi sono pertanto stati utilizzati in parte realizzando un'economia di spesa pari ad € 4.575,99;
- 3) di provvedere a trasmettere al Ministero dell'interno, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori Arch. Cristina Combetto riferito all'intervento, unitamente a questa determinazione di rendicontazione delle spese sostenute.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Massimo BIROGLIO

(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO

- ☐ *La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- ☒ *Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile;*
- ☐ *Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;*
- ☐ *Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/codici sopra descritti;*
- ☐ *Si attesta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.*

San Giorio di Susa, 28/03/2023

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NOVELLI Paolo

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2023 al 21/04/2023

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

San Giorio di Susa, 07/04/2023

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO CORSINI

---

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DR. ALBERTO CORSINI