



# COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

*Città metropolitana di Torino*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO

<p>N. 27 del 23/03/2023</p>
-------------------------------------

**OGGETTO : Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022 "Assegnazione anno 2022 contributo per messa in sicurezza edifici scolastici e efficientamento energetico Lavoro C: Lavori di messa in sicurezza intersezione viaria tra strada del cimitero e strada Altagna Codice CUP: B15F22001270005 Codice CIG: 939869614D - Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA**

VISTO l'art.30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/01/2022 di assegnazione per l'anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO che il contributo ammonta ad € 84.168,33 e che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 16 maggio 2022;

DATO ATTO che l'art. 33 del DL n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 ha prorogato di quattro mesi il termine dell'inizio lavori relativamente all'anno 2022 che pertanto risulta essere ora coincidente al 15 settembre 2022;

DATO ATTO che con tale contributo sono stati attivati due interventi all'interno della scuola d'infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8 e più specificatamente:

- 1) Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n 8 Codice CUP: B17G22000150001 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 56.036,64;
- 2) Lavoro B: Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan 8 mediante sostituzione serramenti vetusti CUP: B14D22000320001 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11/05/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 20.496,62;

CONSIDERATO che pertanto rispetto all'ammontare complessivo del contributo assegnato di € 84.168,33 residua l'importo di € 7.635,07 disponibile per la progettazione ed esecuzione di ulteriori interventi compatibili con le finalità del contributo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha individuato quale intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale stradale la risoluzione della criticità connessa all'intersezione viaria tra strada Altagna e strada del Cimitero laddove manca una barriera di sicurezza a protezione del traffico viario che scende dal Castello e dal Cimitero lungo la strada dell'Altagna. La realizzazione della barriera di protezione stradale consentirebbe di evitare che i veicoli provenienti dal piazzale del castello e del Cimitero in caso di perdita di controllo o di imperizia escano di strada sino ad arrestarsi sulla sottostante area prativa.

CONSIDERATO che con la determinazione n. 99 del 06/09/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori contabilità ed emissione certificato di regolare esecuzione ed attività correlate all'Ing. Roberto TRUFFA GIACHET con studio in Piazza Sant'Anna n. 11 a Pont Canavese (TO) P.IVA 06827270015 CF: TRFRRT65M20L219L;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto che prevede un quadro

economico –sotto riportato- di importo complessivamente pari ad € 11.500,00 di cui € 8.000,00 per l'esecuzione dei lavori;

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO</b>		<b>€ 8.000,00</b>
A1	di cui lavori soggetti a ribasso		€ 7.700,00
A2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 300,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 3.500,00</b>
	di cui:		
B1	Spese tecniche professionali, progettazione direzione lavori contabilità, certificato di regolare esecuzione, etc.		€ 1.200,00
B2	Inarcassa (4%)		€ 48,00
B3	IVA sui lavori (22% di A)		€ 1.760,00
B4	IVA sulle spese tecniche (22% di B)		€ 274,56
B5	Imprevisti in arrotondamento		57,44
B6	Accantonamento incentivo RUP		€ 160,00
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 11.500,00</b>

DATO ATTO che la spesa quantificata in €. 11.500,00 (undicimilacinquecento/00), trova idonea copertura finanziaria sul Bilancio di previsione - triennio 2022/2024 - esercizio finanziario 2022 per € 7.635,07 al codice 01.05.2.205 - capitolo n. 3055.4 (Spese per messa in sicurezza patrimonio comunale D.M. 18/01/2022) e per € 3.864,93 al codice 10.05.2 - capitolo n. 3479.1 (Manutenzione straordinaria strade comunali);

CONSIDERATO che relativamente al codice CUP identificante il progetto B15F22001270005 è stato acquisito il Codice CIG: 939869614D identificante la procedura di affidamento dei lavori

### **LAVORI APPALTO**

CONSIDERATO che con determinazione n.102 del 13/09/2022 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta Edilcave srl con sede in reg. Pianverso a Villar Focchiardo (TO) P.IVA 05951110013 a fronte del ribasso offerto pari al 7,12% da applicare all'importo lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il che comporta un importo di aggiudicazione pari € 7.451,76 oltre IVA 22% e così pari a totali € 9.091,15;

DATO ATTO che nella suddetta determinazione n. 102 del 13/09/2022 si è stabilito che l'importo delle economie fosse finalizzato per ulteriori interventi analoghi;

PRESO ATTO che in data 14/09/2022 è stato sottoscritto tra il Comune di San Giorio di Susa e la ditta Edilcave srl con sede in reg. Pianverso a Villar Focchiardo (TO) P.IVA 05951110013 apposita scrittura privata contrattuale;

PRESO ATTO che in data 14/09/2022 è stata effettuata dal Direttore dei lavori Ing. Truffa Giachet Roberto la consegna degli stessi con apposito verbale nel quale si attesta che il termine per dare ultimate le opere è il 13/11/2022;

PRESO ATTO che in data 26/10/2022 è stata certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali;

CONSIDERATO che con determinazione n. 120 del 15/11/2022 sono stati approvati gli atti contabili e amministrativi relativi allo stato avanzamento lavori n.1 pari al finale a tutto il 26/10/2022 predisposti dal direttore dei lavori Ing. Truffa Giachet Roberto dal quale si evince un credito complessivo lordo a favore della ditta Edilcave srl pari ad € 7.451,76 oltre IVA 22%

DATO ATTO che a seguito emissione certificato di pagamento n. 1 in data 15/11/2022 si è disposto di procedere con separato atto alla liquidazione del credito maturato pari al SAL n. 1 pari al finale a tutto il 26/10/2022 al netto delle ritenute di legge pari allo 0,50%;

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 07/03/2023 predisposto dal direttore dei lavori Ing. Truffa Giachet Roberto nel quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto con esito positivo e si propone il pagamento all'impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto l'importo netto pari ad € 37,26 oltre IVA 22% e così pari ad € 45,46 disponendo la liquidazione della rata di saldo;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico n.22 del 09.03.2023 è stato disposto, a seguito dell'emissione di regolare fattura, di liquidare a favore della ditta Edilcave srl con sede in reg. Pianverso a Villar Focchiardo (TO) P.IVA 05951110013 l'importo a saldo di quanto dovuto contrattualmente pari ad € 37,26 oltre IVA 22% l'importo di € 45,46;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n.177/2022 sono state liquidate le spese tecniche di progettazione e direzione lavori con riferimento alla fattura 9\_22 del 02.11.2022 all'ing. Truffa Giachet Roberto per un importo complessivo di € 1.522,56 CNPAIA al 4% e IVA inclusi;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n.185/2022 sono state liquidate le spese di esecuzione dei lavori con riferimento alla fattura 10/PA del 17/11/2022 ditta Edilcave srl per un importo complessivo di € 9.045,39 IVA inclusa;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n.28/2023 sono state liquidate le spese di esecuzione dei lavori per rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti, con riferimento alla fattura 2/PA del 13/02/2023 ditta Edilcave srl per un importo complessivo di € 549,66 IVA inclusa;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n.44/2023 sono state liquidate le spese di esecuzione dei lavori, relative alle ritenute, con riferimento alla fattura 4/PA del 14/03/2023 ditta Edilcave srl per un importo complessivo di € 45,46 IVA inclusa;

DATO ATTO che il quadro delle spese a consuntivo della realizzazione delle opere risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ULTIMAZIONE LAVORI		
<b>A</b>	<b>Importo complessivo del lavoro in appalto</b>	<b>€ 7.451,51</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione utilizzate</b>	<b>€ 3.711,55</b>
	Di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 1.639,33
B2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 1.200,00
B3	Inarcassa 4%	€ 48,00
B4	IVA su spese tecniche	€ 274,56
B5	Lavori in economia IVA compresa	€ 549,66
<b>C</b>	<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+B)</b>	<b>€ 11.163,06</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI</b>	<b>€ 336,94</b>

e che pertanto a seguito della realizzazione dei lavori è stata conseguita un'economia pari ad € 336,94;

### UTILIZZO RISPARMI

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18/01/2022 stabilisce che i risparmi conseguiti sono vincolati sino alla regolare esecuzione dell'opera e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

CONSIDERATO che le economie di ribasso ed i risparmi sono stati solo parzialmente utilizzati per cui il quadro economico di rendicontazione risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI RENDICONTAZIONE		
<b>A</b>	<b>Importo complessivo del lavoro in appalto</b>	<b>€ 7.451,51</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione utilizzate</b>	<b>€ 3.711,55</b>
	Di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 1.639,33
B2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 1.200,00
B3	Inarcassa 4%	€ 48,00
B4	IVA su spese tecniche	€ 274,56
B5	Lavori in economia IVA compresa	€ 549,66
<b>C</b>	<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 11.163,06</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI</b>	<b>€ 336,94</b>

VISTA inoltre la seguente tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa relativi agli importi a consuntivo:

TABELLA DI SPECIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SPESA		
Voci di spesa	Importo Consuntivo [€]	Estremi atti amministrativi
LAVORI Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto e comprensivo IVA	€ 9.045,39+  € 45,46 =  <b>€ 9.090,85</b>	– Provvedimento liquidazione n. 185/2022 liquidazione acconto lavori SAL n 1 pari al finale a tutto il 26/10/2022. Fattura Edilcave srl n. 10/PA del 17/11/2022 – Provvedimento liquidazione n. 44/2023 liquidazione saldo lavori dopo certificato di regolare esecuzione. Fattura Edilcave srl n. 4/PA del 14/03/2023
SERVIZIO di progettazione e direzione lavori	€ 1.522,56  <b>€ 1.522,56</b>	– Provvedimento di liquidazione n.177/2022 liquidazione spese tecniche progettazione e direzione lavori pari ad € 1.522,56. Fattura 9_22 del 02.11.2022 all'ing. Truffa Giachet Roberto
LAVORI in economia	€ 549,66  <b>€ 549,66</b>	– Provvedimento liquidazione n. 28/2023 liquidazione saldo lavori aggiuntivi in economia. Fattura Edilcave srl n. 2/PA del 13/02/2023
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE</b>	<b>€ 11.163,06</b>	
<b>TOTALE ECONOMIE DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI</b>	<b>€ 336,94</b>	

TUTTO ciò premesso,

#### DETERMINA

- 1) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi costituenti il progetto per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al contributo ricevuto con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022: Lavoro C: Lavori di messa in sicurezza intersezione viaria tra strada del cimitero e strada Altagna Codice CUP: B15F22001270005 Codice CIG: 939869614D nelle risultanze del quadro economico di rendicontazione al termine della realizzazione delle opere e della tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa di cui alla premessa che qui vengono integralmente richiamati attestando che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 11.163,06;
- 2) di attestare che, rispetto alla previsione progettuale di spesa pari ad € 11.500,00 la cui copertura economica era assicurata per 7.635,07 con i fondi messi a disposizione dal Decreto Ministero

dell'Interno del 18/01/2022 e per e per € 3.864,93 con fondi comunali. I fondi ricevuti con decreto sono pertanto stati utilizzati in toto, realizzando un'economia di spesa pari ad € 336,94 sui fondi comunali;

- 3) di provvedere a trasmettere al Ministero dell'interno, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ing. Roberto Truffa Giachet riferito all'intervento, unitamente a questa determinazione di rendicontazione delle spese sostenute;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Massimo BIROGLIO

(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO

- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile;*
- Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;*
- Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/codici sopra descritti;*
- Si attesta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.*

San Giorio di Susa, 23/03/2023

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NOVELLI Paolo

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/03/2023 al 11/04/2023

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

San Giorio di Susa, 28/03/2023

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO CORSINI

---

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DR. ALBERTO CORSINI