



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO

<p>N. 14 del 09/02/2023</p>
--

OGGETTO : Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022 "Assegnazione anno 2022 contributo per messa in sicurezza edifici scolastici e efficientamento energetico Lavoro B: Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan 8 mediante sostituzione serramenti vetusti. Codice CUP: B14D22000320001 - Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTO l'art.30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/01/2022 di assegnazione per l'anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO che il contributo ammonta ad € 84.168,33 e che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 16 maggio 2022;

DATO ATTO che l'art. 33 del DL n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 ha prorogato di quattro mesi il termine dell'inizio lavori relativamente all'anno 2022 che pertanto risulta essere ora coincidente al 15 settembre 2022;

DATO ATTO che con tale contributo sono stati attivati due interventi all'interno della scuola d'infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8 e più specificatamente:

- 1) Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n 8 Codice CUP: B17G22000150001 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 56.036,64;
- 2) Lavoro B: Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan 8 mediante sostituzione serramenti vetusti CUP: B14D22000320001 il cui progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11/05/2022 prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 20.496,62;

CONSIDERATO che con la determinazione n. 35 del 11/05/2022 sono stati altresì affidati i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori ed attività correlate ai seguenti professionisti: Ing. MONTELEONE Elena con studio in Via Bertassi n. 3 a Sant'Ambrogio di Torino (TO) P.IVA 107629500110 C.F. MNT LNE 85A50 L013B; Arch. Cristina COMBETTO con studio in Bussoleno (TO) Piazza del Moro n. 2 P.IVA 11238190018 C.F. CMBCST86B45L013I;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto che prevedeva il quadro economico - sotto riportato - di importo complessivamente pari ad € 20.496,62 di cui € 14.889,03 per i lavori :

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo lavori complessivo	€ 14.889,03
A1	di cui lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 14.427,69
A2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 461,34
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.607,59
	di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 3.275,59
B2	Spese tecniche professionali, progettazione direzione lavori contabilità, certificato di regolare esecuzione etc	€ 800,00
B3	Inarcassa 4%	€ 32,00
B4	Imprevisti	€ 1.500,00
C	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 20.496,62

Dato atto che l'opera è finanziata per € 20.496,62 con utilizzo parziale dei fondi messi a disposizione mediante assegnazione di contributo ai Comuni ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 30/04/2019, n. 34 e successivo D.M.I. del 18/01/2022;

CONSIDERATO che relativamente al codice CUP identificante il progetto B14D22000320001 è stato acquisito il Codice CIG: 9230415B6A identificante la procedura di affidamento dei lavori

LAVORI APPALTO

CONSIDERATO che con determinazione n.40 del 13/05/2022 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta Falegnameria Goitre s.a.s. di Rocci Aldo & C. con sede in via Fabbrica da Fer n.8 Bussoleno (TO) P.IVA 0632223001 a fronte del ribasso offerto pari al 18,04883% da applicare all'importo lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il che comporta un importo di aggiudicazione pari € 12.285,00 oltre IVA 22% e così pari a totali € 14.987,70;

DATO ATTO che l'economia di affidamento risulta essere pari ad € 2.604,03 oltre IVA 22% e così pari ad € 3.176,92 e nella suddetta determinazione n. 40 del 13/05/2022 si è stabilito che tale importo fosse finalizzato per ulteriori interventi analoghi;

PRESO ATTO che in data 27/07/2022 è stato sottoscritto tra il Comune di San Giorio di Susa e la ditta Falegnameria Goitre s.a.s. di Rocci Aldo & C. con sede in via Fabbrica da Fer n.8 Bussoleno (TO) P.IVA 0632223001 apposita scrittura privata contrattuale;

PRESO ATTO che in data 05/09/2022 è stata effettuata dal Direttore dei lavori Ing. Elena Monteleone la consegna degli stessi con apposito verbale nel quale si attesta che il termine per dare ultimate le opere è il 05/02/2023;

PRESO ATTO che in data 16/12/2022 è stata certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali;

CONSIDERATO che con determinazione n. 137 del 22/12/2022 sono stati approvati gli atti contabili e amministrativi relativi allo stato avanzamento lavori n.1 pari al finale a tutto il 16/12/2022 predisposti dal direttore dei lavori Ing. Elena Monteleone dal quale si evince un credito complessivo lordo a favore della ditta Falegnameria Goitre s.a.s. di Rocci Aldo & C. con sede in via Fabbrica da Fer n.8 Bussoleno (TO) P.IVA 0632223001 pari ad € 12.285,00 oltre IVA 22%

DATO ATTO che a seguito emissione certificato di pagamento n. 1 in data 19/12/2022 si è disposto di procedere con separato atto alla liquidazione del credito maturato pari al SAL n. 1 pari al finale a tutto il 16/12/2022 al netto delle ritenute di legge pari allo 0,50%;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 218/2022 è stato liquidato il credito maturato in occasione del SAL n. 1 pari al finale dall'impresa esecutrice con riferimento alla fattura 85 del 22/12/2022 dalla società Falegnameria Goitre Sas per un importo di € 14.912,77 IVA inclusa

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18/01/2023 predisposto dal direttore dei lavori Ing. Elena Monteleone nel quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto con esito positivo e si propone il pagamento all'impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto l'importo netto pari ad € 61,42 oltre IVA 22% e così pari ad € 74,93 disponendo la liquidazione della rata di saldo;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico n. 9 del 26.01.2023 si è preso atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ed è stato disposto, a seguito dell'emissione di regolare fattura, di liquidare a favore della ditta Falegnameria Goitre s.a.s. di Rocci Aldo & C. con sede in via Fabbrica da Fer n.8 Bussoleno (TO) P.IVA 0632223001 l'importo pari ad € 61,42 oltre IVA 22% e così pari ad € 74,93;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 9/2023 sono state liquidate le spese tecniche di progettazione con riferimento alla fattura 1PA del 31.01.2023 emessa dall'arch. Cristina Combetto per un importo di € 400,00 oltre CNPAIA al 4% ovvero per complessivi € 416,00 IVA esente;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 13/2023 sono state liquidate le spese tecniche di progettazione e direzione lavori con riferimento alla fattura 3PA del 01.02.2023 emessa dall'ing. Elena Monteleone per un importo di € 400,00 oltre CNPAIA al 4%, ed € 2,00 per bollo su fattura (la cui spesa è stata coperta con fondi propri del bilancio comunale) ovvero per complessivi € 418,00 IVA esente;

PRESO ATTO che con Provvedimento di liquidazione n. 15/2023 è stato liquidato il credito a saldo maturato in occasione del certificato di regolare esecuzione all'impresa esecutrice con riferimento alla fattura n. 11 del 02/02/2023 dalla società Falegnameria Goitre Sas per un importo di € 74,93 IVA inclusa

DATO ATTO che il quadro delle spese a consuntivo della realizzazione delle opere risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ULTIMAZIONE LAVORI		
A	Importo complessivo del lavoro in appalto	€ 12.285,00
B	Somme a disposizione utilizzate	€ 3.534,70
	Di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 2.702,70
B2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori (IVA esente)	€ 800,00
B3	Inarcassa 4%	€ 32,00
C	TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+B)	€ 15.819,70
D	ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI	€ 4.676,92

e che pertanto a seguito della realizzazione dei lavori è stata conseguita un'economia pari ad € 4.676,92;

UTILIZZO RISPARMI

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18/01/2022 stabilisce che i risparmi conseguiti sono vincolati sino alla regolare esecuzione dell'opera e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

CONSIDERATO che non sono state utilizzate le economie di ribasso ed i risparmi per cui il quadro economico di rendicontazione risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI RENDICONTAZIONE		
A	Importo complessivo del lavoro in appalto	€ 12.285,00
B	Somme a disposizione utilizzate	€ 3.534,70
	Di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 2.702,70
B2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori (IVA esente)	€ 800,00
B3	Inarcassa 4%	€ 32,00
C	TOTALE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO (A+B)	€ 15.819,70
D	ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI	€ 4.676,92

VISTA inoltre la seguente tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa relativi agli importi a consuntivo:

TABELLA DI SPECIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SPESA		
Voci di spesa	Importo Consuntivo [€]	Estremi atti amministrativi
LAVORI Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto e comprensivo IVA	€ 14.912,77 +	– Provvedimento liquidazione n. 218/2022 liquidazione acconto lavori SAL n 1 pari al finale a tutto il 16/12/2022. Fattura Falegnameria Goitre s.a.s. di Rocci Aldo & C. n. 85 del 22/12/2022 – Provvedimento liquidazione n. 15/2023 liquidazione saldo lavori dopo certificato di regolare esecuzione. Fattura Falegnameria Goitre s.a.s. di Rocci Aldo & C. n. 11 del 02/02/2023
	€ 74,93 = € 14.987,70	
SERVIZI TECNICI di progettazione e direzione lavori	€ 416,00 +	– Provvedimento di liquidazione n. 9/2023 liquidazione spese tecniche progettazione pari ad € 416,00. Fattura 1PA del 31.01.2023 all'arch. Cristina Combetto – Provvedimento di liquidazione n. 13/2023 liquidazione spese tecniche progettazione e direzione lavori eccetto bollo pari ad € 2,00. Fattura 3PA del 01.02.2023 all'ing. Elena Monteleone
	€ 416,00 = € 832,00	
TOTALE SPESE SOSTENUTE	€ 15.819,70	
TOTALE ECONOMIE DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI	€ 4.676,92	

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi costituenti il progetto per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al contributo ricevuto con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022: Lavoro B Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan 8 mediante sostituzione serramenti vetusti CUP: B14D22000320001 nelle risultanze del quadro economico di rendicontazione al termine della realizzazione delle opere e della tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa di cui alla premessa che qui vengono integralmente richiamati attestando che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 15.819,70;

- 2) di attestare che, rispetto alla previsione progettuale di spesa pari ad € 20.496,62 la cui copertura economica era assicurata per intero con l'utilizzo parziale dei fondi messi a disposizione dal Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2022 destinati per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 15.819,70. I fondi sono pertanto stati utilizzati in parte realizzando un'economia di spesa pari ad € 4.676,92;
- 3) di provvedere a trasmettere al Ministero dell'interno, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ing. Elena Monteleone riferito all'intervento, unitamente a questa determinazione di rendicontazione delle spese sostenute;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Massimo BIROGLIO

(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013)

SERVIZIO FINANZIARIO

- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile;*
- Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;*
- Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/codici sopra descritti;*
- Si attesta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.*

San Giorio di Susa, 09/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NOVELLI Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2023 al 21/04/2023

N. _____ Registro Pubblicazione

San Giorio di Susa, 07/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO CORSINI

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DR. ALBERTO CORSINI