



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO

<p>N. 13 del 09/02/2023</p>

OGGETTO : Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2022. Assegnazione anno 2022 contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale strada della Furnaisa/Cordola - frazione Balma. Lavori di asfaltatura tratto sterrato caratterizzato da elevata pendenza longitudinale".

CUP: B17H22001920001 Codice CIG: 9283027438

Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali avente ad oggetto "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023", dal quale risulta un importo spettante al Comune di San Giorio di Susa di Euro 10.000,00 per l'anno 2022 e di Euro 5.000,00 per l'anno 2023.

CONSIDERATO pertanto che il contributo ammonta per l'anno 2022 ad € 10.000,00 e che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di intervenire per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del tratto sterrato della strada della Furnaisa/Cordola in modo da risolvere in modo definitivo le criticità legate all'erosione del sedime ed al suo deposito sulla sottostante viabilità primaria di accesso a tutto il territorio montano comunale utilizzando all'uopo il contributo concesso per l'anno 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto dall'Ing. Massimo Biroglio dipendente del Comune di San Giorio di Susa e Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva che prevede un quadro economico di importo complessivamente pari ad € 10.000,00 di cui € 8.175,43 per l'esecuzione dei lavori come meglio dettagliato nel seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 8.031,12
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 144,31
A	Importo lavori totale		€ 8.175,43
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 1.824,57
	Di cui:		
B1	IVA (22% di A)		€ 1.798,59
B2	Arrotondamenti e imprevisti		€ 25,98
C	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 10.000,00

Dato atto che il costo complessivo dell'opera pari ad € 10.000,00 è finanziata interamente con il contributo Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali avente ad oggetto "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 ed ha trovato copertura finanziaria sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – esercizio finanziario anno 2022 per € 10.000,00 sul capitolo 3479.5 codice 10.05.2 avente ad oggetto "manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano (D.M. 14/01/2022)";

CONSIDERATO che sono stati acquisiti il codice CUP identificante il progetto B17H22001920001 ed il codice CIG 9283027438 identificante la procedura di affidamento dei lavori

LAVORI APPALTO

CONSIDERATO che con determinazione n. 61 del 23/06/2022 sono stati aggiudicati i lavori a favore della società VAL SANGONE ASFALTI Srl con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n 30, Rivoli (TO) P.IVA 02703160016 che ha offerto un ribasso da applicare all'importo lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari al 0,50 %. L'importo contrattuale di affidamento lavori ottenuto applicando all'importo a base d'asta il ribasso offerto risulta essere pari ad € 8.135,27 oltre IVA 22% e così pari a complessivi € 9.925,03;

DATO ATTO che l'economia di affidamento risulta essere pari ad € 40,16 oltre IVA 22% e così pari ad € 48,99 e nella suddetta determinazione n. 61 del 23/06/2022 si è stabilito che tale importo fosse finalizzato per ulteriori interventi analoghi sulla viabilità comunale;

CONSIDERATO che in data 30/06/2022 è stata sottoscritta apposita scrittura privata regolante i rapporti tra il Comune di San Giorio di Susa e la società VAL SANGONE ASFALTI Srl con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n 30, Rivoli (TO) P.IVA 02703160016;

PRESO ATTO che in data 01/07/2022 è stata effettuata dal Direttore dei lavori Ing. Massimo Biroglio la consegna degli stessi con apposito verbale nel quale si attesta che il termine per dare ultimate le opere è il 05/07/2022;

PRESO ATTO che in data 05/07/2022 è stata certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali;

CONSIDERATO che con determinazione n. 76 del 14/07/2022 sono stati approvati gli atti contabili e amministrativi relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 05/07/2022 predisposti dal direttore dei lavori Ing. Massimo Biroglio dal quale si evince un credito complessivo lordo a favore della società VAL SANGONE ASFALTI Srl con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n 30, Rivoli (TO) P.IVA 02703160016 pari ad € 8.135,27 oltre IVA 22%

DATO ATTO che a seguito emissione certificato di pagamento n. 1 in data 11/07/2022 si è disposto di procedere con separato atto alla liquidazione del credito maturato pari al SAL n. 1 a tutto il 05/07/2022 al netto delle ritenute di legge pari allo 0,50%

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 03/02/2023 predisposto dal direttore dei lavori Ing. Massimo Biroglio nel quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto con esito positivo e si propone il pagamento all'impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto l'importo netto pari ad € 40,68 oltre IVA 22% e così pari ad € 49,63 disponendo la liquidazione della rata di saldo;

PRESO ATTO che con il 2° certificato di pagamento emesso in data 03/02/2023, redatto dal Responsabile del procedimento, Ing. Massimo BIROGLIO, si è disposto, a seguito dell'emissione di regolare fattura, di liquidare a favore della società VAL SANGONE ASFALTI Srl con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n 30, Rivoli (TO) P.IVA 02703160016 l'importo di € 40,68 oltre oneri fiscali e così pari ad € 49,63

DATO ATTO che il quadro delle spese a consuntivo della realizzazione delle opere risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ULTIMAZIONE LAVORI		
A	Importo complessivo del lavoro in appalto	€ 8.135,27
B	Somme a disposizione utilizzate	€ 1.789,76
	Di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 1.789,76
C	TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+B)	€ 9.925,03
D	ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI	€ 74,97

e che pertanto a seguito della realizzazione dei lavori è stata conseguita un'economia pari ad € 74,97

UTILIZZO RISPARMI

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022 all'articolo n. 4 comma 2 stabilisce che i risparmi conseguiti sono vincolati sino alla regolare esecuzione dell'opera e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervento di asfaltatura della strada della Furnaisa è necessario procedere ad implementare la segnaletica stradale verticale con la fornitura di due segnali di stop e di divieto di transito eccetto residenti anche in ragione della ridotta larghezza della sede stradale nel tratto intermedio che comporterebbe serie difficoltà di transito delle autovetture in caso di veicoli provenienti da direzioni opposte;

DATO ATTO che con ordinativo per affidamento fornitura n. 31 del 01/07/2022 alla società GRD service srl con sede in Via Monviso n. 42 in Villarbasse (TO) P.IVA 10887610011 si è disposto di procede all'acquisto di numero due segnali di stop e due segnali di divieto di transito corredati di pannello integrativo recante la dicitura "eccetto residenti" per un importo complessivo pari ad € 228,24

CONSIDERATO che quota parte della spesa preventivata per la segnaletica stradale verticale destinata alla strada della Furnaisa pari complessivamente ad € 228,24 può essere ricompresa nelle somme a disposizione dell'intervento non utilizzate per i lavori per una somma pari ad € 74,97 (corrispondente alla voce iniziale di arrotondamenti ed imprevisti sommata alla voce di economia di gara inclusa IVA);

VISTO il provvedimento di liquidazione n. 128 del 04/08/2022 con il quale si provvede al pagamento della fattura n. 118/01 del 31/07/2022 emessa da GRD service srl con sede in Via Monviso n. 42 in Villarbasse (TO) P.IVA 10887610011 per la fornitura della segnaletica verticale di cui all'ordinativo n. 31/2022 per un importo complessivo pari ad € 228,24 considerando che la quota parte pari ad € 74,97 sarà coperta utilizzando le economie ed i ribassi dell'appalto lavori di cui in oggetto e pertanto rientrerà per tale quota parte nella rendicontazione delle spese sostenute come da seguente prospetto di sintesi :

QUADRO ECONOMICO DI RENDICONTAZIONE		
A	Importo complessivo del lavoro in appalto	€ 8.135,27
B	Somme a disposizione utilizzate	€ 1.789,76
	Di cui:	
B1	IVA (22% di A)	€ 1.789,76
C	TOTALE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+B)	€ 9.925,03
D	ECONOMIA DI GARA IVA INCLUSA E RISPARMI	€ 74,97
E	SPESE PER SEGNALETICA VERTICALE CON UTILIZZO ECONOMIA DI GARA E RISPARMI	€ 74,97
F	TOTALE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO (C+E)	€ 10.000,00

ACCERTATO pertanto che non si è avuta alcuna economia sull'importo del contributo concesso pari ad € 10.000,00 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022

VISTA inoltre la seguente tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa relativi agli importi a consuntivo:

TABELLA DI SPECIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SPESA		
Voci di spesa	Importo Consuntivo [€]	Estremi atti amministrativi
LAVORI Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto e comprensivo IVA	€ 9.875,40 +	– Provvedimento liquidazione n. 114/2022 liquidazione acconto lavori SAL n 1 a tutto il 05/07/2022. Fattura Val Sangone asfalti srl n. 5/PA del 15/07/2022 – Provvedimento liquidazione n. 21/2023 liquidazione saldo lavori dopo certificato di regolare esecuzione. Fattura Val Sangone asfalti srl n. 2/PA del 08/02/2023
	€ 49,63 =	
	€ 9.925,03	

FORNITURA segnaletica verticale	€ 74,97	– Provvedimento liquidazione n. 128/2022 quota parte pari ad € 74,97. Fattura GRD service srl n. 118/01 del 31/07/2022 per la quota parte di € 74,97
TOTALE SPESE SOSTENUTE	€ 10.000,00	

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi costituenti il progetto denominato Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2022. Assegnazione anno 2022 contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale strada della Furnaisa/Cordola - frazione Balma. Lavori di asfaltatura tratto sterrato caratterizzato da elevata pendenza longitudinale". CUP: B17H22001920001 Codice CIG: 9283027438 nelle risultanze del quadro economico di rendicontazione al termine della realizzazione delle opere e della tabella di specificazione dei provvedimenti amministrativi di spesa di cui alla premessa che qui vengono integralmente richiamati attestando che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 10.000,00;
- 2) di attestare che, rispetto alla previsione progettuale di spesa pari ad € 10.000,00 la cui copertura economica era assicurata per intero con i fondi messi a disposizione dal Decreto Ministero dell'Interno del 14/01/2022. Assegnazione anno 2022 contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 10.000,00. Il fondi sono pertanto stati utilizzati nel loro intero importo e non è stata conseguita alcuna economia di spesa;
- 3) di provvedere a trasmettere al Ministero dell'interno, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ing. Massimo Biroglio riferito all'intervento, unitamente a questa determinazione di rendicontazione delle spese sostenute;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Massimo BIROGLIO

(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013)

SERVIZIO FINANZIARIO

- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile;*
- Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;*
- Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/codici sopra descritti;*
- Si attesta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.*

San Giorio di Susa, 09/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NOVELLI Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2023 al 24/02/2023

N. _____ Registro Pubblicazione

San Giorio di Susa, 10/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO CORSINI

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DR. ALBERTO CORSINI